

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويبعه التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات
رقم المستخلص : (10)
التاريخ : 11 / 02 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفن	الكمية المنفذة			القيمة الأجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
5	دهانات الأبواب المعدنية									
	باب حديد ضلفة	عدد	200	0	62	62	12,400	80%	9,920.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	0	6	6	1,800	80%	1,440.00	
	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	500	0	0	0	0	50%	0.00	
	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	300	0	0	0	0	50%	0.00	
	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	200	0	0	0	0	50%	0.00	
	مصبغات الحماية	عدد	110	0	104	104	11,440	80%	9,152.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	600	0	0	0	0	50%	0.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	400	0	0	0	0	50%	0.00	
	الاجمالي								20,512.00	

مدير المشروع

م/ محمد اسامة


مدير الإدارة الفنية

م/ فكري نبوي حامد

يعتمد مدير الشركة

م/ صالح عبد العزيز الخنين